

Összefoglaló

A szentgotthárdi barokk templom felújításáról

A Szentgotthárdi Római Katolikus Egyházközség, Szentgotthárd Város Önkormányzatával egyeztetve három ütemből álló felújítási programtervet dolgozott ki az országos műemléki védetség alatt álló Szentgotthárdi barokk templom állagmegóvására és rekonstrukciójára.

2006. március:

- A Szentgotthárdi Római Katolikus Egyházközség és az Önkormányzat képviselői **március 24-én** a Plébánia tanácstermében tartott sajtótájékoztatón adtak először hírt a sajtó és tv munkatársainak a tervezett templomfelújításról, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogató leveléről, az „Egyházi Kulturális Alap támogatásából” **9.172.000 Ft** vissza nem térítendő támogatás biztosításáról.

2006. április:

- Támogatási igénybejelentő adatlap megküldése a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának.
- Faanyagvédelmi szakvélemény készítése Dr. Varga Ferenc faanyagvédelmi szakmérnök, egyetemi tanár által, a templom tetőszerkezete faanyagának műszaki egészségi állapotáról. (A szakvélemény készítésének a díját, 70.000 Ft-t az Önkormányzat vállalta magára.)

2006. május:

- Építési engedély kérelem benyújtása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Soproni Regionális Irodájához a „Szentgotthárdi Barokk Templomért” Alapítvány által.
- Szentgotthárd Város Önkormányzata előterjesztésben tájékoztatta a Képviselőtestületet a tervezett beruházásról.

2006. június-július:

- Németh István okl. építésmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök (Biotektúra Kft.) készítette el, a faanyagvédelmi szakvélemény alapján minimálisan átdolgozott tervdokumentációt, melyet az építési engedély kérelem mellé megküldtünk a KÖH számára. **Tervezés költsége: 600.000 FT + ÁFA= 720.000 Ft.** Az engedély kiadása folyamatban van.
- A műszaki ellenőrzési, lebonyolítási feladatok ellátására, valamint a közbeszerzési eljárásban való közreműködésre vonatkozóan ajánlatokat kértünk. A legkedvezőbb ajánlatot a Vasi DOLOMIT Kft. (Szombathely) tette, a velük kötendő megbízási szerződés aláírása folyamatban. A közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos első egyeztetések ekkor történtek. **Műszaki ellenőrzés díja: 600.000 Ft + ÁFA= 720.000 Ft**

2006. augusztus:

- Műszaki ellenőri megbízási szerződés aláírása, közbeszerzési eljárás megindítása. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása.

- Szentgotthárd Város Önkormányzata, EU integrációs és gazdaságfejlesztő csoport előterjesztésben tájékoztatta a Képviselőtestületet a templomfelújítás folyamatának pillanatnyi állásáról, és a II.-III. ütem költségeinek biztosításául igénybe venni kívánt pályázati lehetőségről - „**EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról**”.
- Augusztus 21-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiadta a templom **építési engedélyét**, amely szeptember 5-én lépett hatályba.

2006. szeptember:

- A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő szeptember 4.-i 102. számában jelent meg. A szeptember 14.-i ajánlattételi és bontási határidőig 2 db ajánlat érkezett. Az ajánlatok kiértékelését és a szeptember 18.-i, a tárgyban felállított Közbeszerzési Bizottság döntését követően, nyertes ajánlattevőként az ÉPSZÖV Zrt., Szombathely került kihirdetésre. **Vállalkozási szerződés aláírás: szeptember 22.**

2006. október:

- Munkaterület átadás-átvétel: **2006. október 03.**

I. ütem tervezett költsége: 49.849.541 Ft (Épszöv Zrt. ajánlata alapján). Az I. ütemben tervezett, elvégzendő tevékenységek (2006-2007.):

- a tetőszerkezet további szétcsúszását lassító, stabilizáló vonóvasas statikai megerősítés (betonacélszerelés, acélszerkezeti kötések)
- tetőszerkezeti elemek cseréje – felújítása
- faanyagvédelem
- a tetőhéjalás cseréje a gyakori freskókban is jelentős károkat okozó beázások megszüntetésére
- bádogos szerkezetek és héjalás cseréje
- villámvédelem.

Felajánlások: Tondach 50 %-os kedvezmény a tetőcserépre, **Állami Erdészeti Szolgálat** 100 m³ faanyag, 1,8 millió Ft összegben.